HARMONOGRAM - MŠ Vtáčkovce

	1.-7.	8.-14	15.-21.	22.-28.	29.-35.	36.-42.	43.-49.	50.-56.	57.-63.	64.-70.	71.-77.	78.-84.	85.-91.	92.-98.	99.-105	106.-112	113.-119.	120.-126.	127.-133.	134.-140.	141.-147.	148.-154.	155.-161.	162.-168.	169.-175.	176.-182.	183.-189.	190.-196.	197.-203.	204.-210.	211.-217.	218.-224.	225.-231.	232.-238.	239.-245.	246.-252.	253.-259.	260.-266.	267.-273.	274.-280.	281.-287.	288.-294.	295.-301.	302.-308	309.-315.	316.-322.	323.-329.	330.-336.	337.-343.	344.-350.	351.-357.	358.-364.	365.
SO 01 Materská škôlka																																																					
Zariadenie staveniska, vytýčenie stavby																																																					
Zemné práce																																																					
Betonáž základových pásov																																																					
Murovanie základových pásov z debniacich tvárnic																																																					
Vankuše pod základovú dosku, ležatá kanalizácia																																																					
Pokladka KARI sieti a betonáž základovej dosky																																																					
Hydroizolácia pod murivo																																																					
Murovanie obvodového a nosného muriva 1.NP																																																					
Debnenie, výstuž a betonáž stropu, nosníkov a stužujúcich vencov 1.NP																																																					
Murovanie obvodového a nosného muriva 2.NP																																																					
Debnenie, výstuž a betonáž stropu, nosníkov a stužujúcich vencov 2.NP																																																					
Murovanie priečok 1.NP a 2.NP + osadenie zárubni																																																					
Montáž strešných väznikov																																																					
Montáž debnenia, latovania a stešnej krytiny vrátane klampiarskych konštrukcii																																																					
Montáž výplní okenných a dverných otvorov																																																					
Montáž ELI a SLP rozvodov																																																					
Montáž UK rozvodov																																																					
Montáž ZTI rozvodov																																																					
Montáž VZT rozvodov																																																					
Omietka stien a stropov																																																					
Izolácia podláh proti zemnej vlhkosti																																																					
Tepelná izolácia podláh																																																					
Betonáž podláh - poter																																																					
Tepelná izolácia stropov																																																					
Montáž SDK konštrukcii																																																					
Zateplenie a fasádna omietka																																																					
Montáž strešných zvodov																																																					
Pokladka keramických obkladov a dlažieb																																																					
Montáž oceľového schodiska, zábradlí a striešok																																																					
Maľby stien a stropov																																																					
Zhotovenie PVC podlahy																																																					
Montáž interiérových dverí																																																					
Montáž zariaďovacích predmetov																																																					
Kompletizácia ELI a SLP																																																					
Kompletizácia UK																																																					
Kompletizácia VZT																																																					
Montáž technologických zariadení																																																					
Vonkajšie upravy																																																					